



الرقم
التاريخ
المشروعات

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (٣٣) واصل التقرير الدوري رقم (٢٩)

مقولة :- شركة بناء الجزيرة للمقاولات

لمشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة ٧٣٨٨٣٢,٦٤ فقط مبلغ و قدره سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وإثنان وثلاثون ريال وأربعة وستون هلة فقط لا غير

١٤٤٢/٠٥/٠١ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

حيث تم الحصر بتاريخ

مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مدير إدارة شئون الملك

عائض بن مجلي ال مجلي
تاريخ ورود

م / فهد بن عايد المذروع

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

للمشروع عالية علما بان :

دفعه رقم

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

فرع:

١٤ هـ بنك

في / /

الضمان النهائي رقم :

فرع:

بنك

١٤ هـ

في / /

ضمان السلفة رقم :

ريال

ريال الباقي

ريال المبلغ المطلوب تحفيضه

قيمة ضمان السلفة /

جنسيته : سعودي

عنون المقاول المذكور :- الخرج طريق الملك فهد

سجل تجارى (١٠١١٠٠٨٢١٤)

الرمز البريدي (١١٩٤٢)

ص. ب (١٥٤٠)

مدير ادارة العقود الانشائية

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتماذ الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / / هـ

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحزر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية
واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الى مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا بأول بعد استكمال اجراءات
الصرف .

وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
خلاصة بيانية عن مشروع / إنشاء مجمع التويعمة التعليمي للبنات
مقابلة شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم المشروع : ٢٤/١٠/٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤		تاريخ التسليم الموقع ١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ		تاريخ التعاقد : ١٧/١٢/١٤٣٤ هـ		مدة التعاقد : ٢٤٠٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم	
رقم العقد		تاريخ التسليم الموقع ١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ		تاريخ التعاقد : ١٧/١٢/١٤٣٤ هـ		مدة التعاقد : ٢٤٠٠+٣٦٠+٩٠٠ يوم	
ملاحظات	المتبقي	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحسميات	المبلغ المستحق الحالي قبل الحسم	المبلغ الدفقات المصروفة	اجمالي قيمة البنود المنفذة	اجمالي قيمة العقد
	٧٣٧١٤٩٨,١١	٧٣٨٨٣٢,٦٤	—	٧٣٨٨٣٢,٦٤	١٨٧٧٣٠٤٥,٥٧	١٩٥١١٨٧٨,٢١	٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢
	فقط سبعة مليون وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال واحد عشر هللة فقط لا غير	سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وإثنان وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة فقط لا غير		سبعمائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وإثنان وثلاثون ريال وأربعة وستون هللة فقط لا غير	فقط ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسة وأربعون ريال وسبعة وخمسون هللة فقط لا غير	فقط تسعة عشر مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة فقط لا غير	سنة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة وسبعون ريال وإثنان وثلاثون هللة

مدير ادارة شؤون المباني

م/ فهد بن عابد المدرع

المهندس المشرف

م/ وائل سيد



وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤٠٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٠٦/٢٤ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
	ريال								
	٠,٠٠	٢٩٤٦٣٤,٥٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	١١٧٨٥,٣٨	١١٧٨٠,٠٠	م ^٢	أعمال خفر أو قطع للترية	٢١١
	١٢٣٠٥٧,٩٠	٣٠٩٠٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٤١٠,١,٩٣	١٠٣٠,٠٠	١٠٣٠٠,٠٠	م ^٢	أعمال ردم التسويات	٣١١
	٦٤٨٠,٠٠	٣٩٦٩٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٤٤,٠٠	٨٨٢,٠٠	٨٨٢,٠٠	م ^٢	أعمال خفر الأساسات	١١٢
	٠,٠٠	١٥٤٤٤,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧٢,٠٠	٥٨٠,٠٠	م ^٢	أعمال خرسانة عادية	٢١٢
	٣١٦٨٠,٠٠	٣٠٥٢٥٠,٠٠	١١٠,٠٠	٢٨٨,٠٠	٢٧٧٥,٠٠	٢٧٧٥,٠٠	م ^٢	أعمال خرسانة مسلحة	٣١٢
	٣٦٠,٠٠	٣٢٩٥٠,٠٠	١٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٣٢٩٥,٠٠	٣٢٩٥,٠٠	م ^٢	طبقة عازلة للترطوبة أفقية أسفلت	٦١٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	م ^٢	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت	٢١٣
	٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٤,٠٠	م ^٢	مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للأسوار	١٣١٣
	٠,٠٠	١٦٠٥٥,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	م ^٢	أعمال تكمية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	١٩١٣
	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠	عدد	بوابة حديد بعرض (4 متر) وارتفاع يتناسب مع السور	٧١٣
	٤٨٢٣٧,٩٠	٤٤٩٦٩٧٤,٥٠						اجمالي الصفحة :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول


المهندس المشرف

م / وائل سيد



مدير الإدارة لشؤون المباني

م / محمد بن عبد الله النور



مندوب المقاول



Ministry of Education

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٣٦٠٠٠ + ٢٤٠٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٩/٢٤ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الأعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار	
	٠,٠٠	١٨٦٠٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠	عدد	بواية حديد بعرض (2.5 متر) وارتفاع يتناسب مع السور	٨/٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	م.ط	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	٣/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	م.ط	طروفيات خرسانية مشطوفة سابقة الصب (ملونه)	١٢/٤
	٠,٠٠	٦٠٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٩٠,٠٠	م.م	ترابيع رخام طبيعي ٢,٥*٤٠*٤٠ سم للمدخل الرئيسي	١٣/٤
	٠,٠٠	٢٦٤٦٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٨,٠٠	٨٠٠,٠٠	م.م	طوب رصف مترابط (إنترلوك)	١٤/٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	م.م	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسبك لا يقل عن ٤ سم	١/٥
	١٦٦١٧,٦٠	٢٠٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤١٥,٤٤	٥١٠,٠٠	٥١٠,٠٠	م.م	طبقة عازلة رطوبة لفائف مكونه من طبقتين	٢/٥
	٨٠٠٠,٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠	٩٩٠٠,٠٠	م.م	طبقة عازلة دهان وجبين بيثومين حسب المواصفات	٣/٥
	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	م.م	بياض اسمنتي مانع لمرور المياه	٤/٥
	١٥٤٠٠,٣٢	١٤٨٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	م.م	قفيص مباني طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	٥/٥
	٥٤٠٠١٧,٦٠	٤٢٦٥٠٠,٠٠						اجمالي الصفحه :	

(١) مدى مطابقة الاعمال للبروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / والى سيد

عشر كسرات يمسحوا الجدران والاسقف بالمشطوات
منشروع منبج مسج الموقف مسج التفتيش
وادي السد واسر



وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع النويصة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٤٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤٠+٩٠ + ٣٦٠+٩٠٠ يوم

اجملي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :

١٤٤٧/٠٦/٢٤ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال					الإعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار			
	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠	عدد	توريد سلم النجوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي	٦١٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	١٧٥
	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منشوب التأسيس	١١١
	٠,٠٠	٤٢٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠,٠٠	٧١٠,٠٠	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	١١١
	٩٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان ارضى)	١١١
	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)	١١١
	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تحليل)	١١١
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	م.ط	درج خرسانة مخدم لزوم غرف الكهرباء	٥١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	عدد	جسرات لطلاب خارجيه حسب المخططات	١٨١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨,٠٠	٢م	توريد تركيب مظلات تغطية من هيكل معدنى وخيام pvc	١٠١٣
	١٤٠٠,٠٠	٢٧٠,٦٠٠,٠٠					اجمالي الصفحة :		

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

المهندس المشرف

م / والى سيد

مستخلص جارى رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية :

٢٤٠ + ٩٠ + ٣٦٠ + ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢ ريال

تاريخ الزيارة :

١٤٤٢/٠٦/٢٤ هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحده	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
								الإعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام والأسوار	
	٠,٠٠	٣٠٦٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	م ط	٣٠,٠٠	مواسير (قطر خارجي ٢٠٠ مم) فئة ٣	١١١٧
	٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	م ط	٣٩٠,٠٠	مواسير (قطر خارجي ١٦٠ مم) فئة ٣	٣١١٧
	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م ط	٤٥٠,٠٠	مواسير (قطر خارجي ١٤٠ مم) فئة ٣	٤١١٧
	٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	م ط	١٢٠,٠٠	مواسير (قطر خارجي ١١٠ مم) فئة ٣	١٠١١٧
	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	عدد	١٠,٠٠	غرفة تفتيش معزولة ٠,٦٠ x ٠,٦٠ متر بمسقى لغاية مع السطاه	١١١٨
	٠,٠٠	١٦٢٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	عدد	١٥,٠٠	غرفة تفتيش معزولة ٠,٩٠ x ٠,٦٠ متر بمسقى لغاية مع السطاه	١٣١١٨
	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	عدد	٢٠,٠٠	غرفة تفتيش معزولة ٠,٩٠ x ٠,٦٠ متر بمسقى لغاية مع السطاه	١١١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	٤,٠٠	خزان تحليل ٢ x ٤ متر	٢١١٩
		٩١١٦٠,٠٠				اجمالي الصفحه :			


اجمالي الصفحه :

(١) مدى مطابقة العمل للبرنامج والمواصفات

مدير مكتب البناء الجغوي للبيئة والمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / وائل سيد



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٢٤٠٠٠ + ٣٦٠٠٠ + ٩٠٠ يوم

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٢٧٦,٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤٧/٠٦/٢٤ هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ

صفحة رقم (٥)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر


إدارة شؤون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	زيادة عن البند	ريال							
	ريال								
	٧٥٠٠,٠٠	٨٥٢٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	م ^٢	خرسانة عادية سمك ١٠ سم	١١١٧
	٧١٢,٨٠	١٣٥٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٥,٨٤	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	م ^٢	خرسانة عادية سمك ١٥ سم أسفل الأرضيات	٣١١٧
	٠,٠٠	١٥٤٧١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٣٨	٣٦,٠٠	م ^٣	خرسانة عادية خفيفة لملي فراغ السقوط	٤١١٧
	١٧٨٧٥,٠٠	١٨٤٦٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	٢٨٤٠,٠٠	م ^٢	خرسانة مساحنة أسفل الأرضيات سمك ١٥ سم مساحنة تسليح خفيف (8@٥م أو ١٠@٥م) في الاتجاهين	١٠١١٧
	٢٨٢٠٠٠,٠٠	١٢٩٦٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢٣٥,٠٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	م ^٣	خرسانة مساحنة للهيكل العام حسب المواصفات	١١١٨
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢٠,٠٠	م ^٢	خرسانة مساحنة للأسقف المغرقة هوردي (32سم)	٣١١٨
	٠,٠٠	١٥٨٤٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٤١٠٠,٠٠	م ^٢	مباني سمك ١٠ سم	١١١٩
	٠,٠٠	١٤٠٧٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٦,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	م ^٢	مباني سمك ١٥ سم	٢١١٩
	٠,٠٠	٣٨٤٧٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٦,٠٠	٦٥٦٠,٠٠	م ^٢	مباني سمك ٢٠ سم غير معزول	٣١١٩
	٢٩٧٥٠,٠٠	٤٠٨٠٠٠,٠٠	٨٥,٠٠	٣٥٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	م ^٢	مباني بلوك اسمنتى سمك (20سم) يعزل حراري	١/٥/١٩
	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م ^٢	بلاط موزاييك كسر رخام (30*30 سم)	١١٢٠
	٣٣٧٨٣٧,٨٠	٢٣١٩٤٥١,٠٠					اجمالي الصفحة		

الاعمال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف



ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	م ^٢	ترايبع بلاط اسمنتى لمخدر المعاقين	- / ٤/٢٠
	٠,٠٠	٤٠٤٢٥,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩,٠٠	٥٦٠,٠٠	م ^٢	أعمال بلاط سير اميك للارضيات (25*0.8م) (سم)	- / ٤/٢٠
	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	م ^٢	أعمال بلاط فخر سير اميك للارضيات مقارم الاحصاض (٠,٨*٢٥*٢٥ سم) لارضيات المعامل	هـ / ٥/٢٠
	٠,٠٠	٦٣٩٢٥٥,٠٠	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٢٩,٠٠	٧٠٤٠,٠٠	م ^٢	أعمال بلاط بورسلان للارضيات (40*1.2م) شبه مصقول مانع للانزلاق	هـ / ٥/٢٠
	٠,٠٠	١٥٤٠٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٦,٠٠	٨٥٦,٠٠	م.ط	كسوة السلاسل الداخلية للقائمة و القائمة رخام جرانيت	١٧٢٠
	١٠٨٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٦,٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	م ^٢	ترايبع لصناعات السلام و ارضيات الداخل من الرخام الجرانيت (40*2م)	٨١٢٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبته بالجدار) من رخام طبيعي سمك ٤سم وعرض (80 سم) للمظلة	٩١٢٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبته بالجدار) من رخام طبيعي لجلصة شباك المنارله سمك ٤سم وعرض (٥٠ سم)	١١٢٠
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبته بالجدار) مثارله المنصف بعرض ٥٠ سم	٢١١٢١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٢,٠٠	م ^٢	بياض تخشين ليلسة للأسقف الهوردي	١٢١٢٠
	٦٥٠٠,٠٠	٣٤٤٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	١٣٧٨٠,٠٠	١٣٧٨٠,٠٠	م ^٢	بياض تخشين (ليلسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقضاء الداخلي	١١٢١
	٧٥٨٠,٠٠	١٢٤٧٥٦,٠٠						اجمالي الصفحه :	

[illegible]

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
مدة تنفيذ العملية : ٣٦٠ ± ٩٠٠ يوم
اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٧٦,٣٢ ريال
تاريخ الزيارة : ١٤٤٢/٠٦/٢٤ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زيادة عن البند				
	٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	٢م	بياض تشطيب لواجهة (الحوائط الخارجية " واجهات ") دروي +مناور	٢/٢١
	٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠	٢م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب (دروي +مناور)	٥/٢١
	٠٠٠٠	٢٠٨٦٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٩٨٠٠٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠	٢م	بلاط سيراميك الحوائط مقاس ٢٥ × ٣٣ × ٠,٨ سم	٧/٢١
	٠٠٠٠	٣٧٦٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٢م	بلاط سيراميك الحوائط مقاس (٢٥ × ٣٣ × ٠,٨) سم	٧/٢١
	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٩٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	٢م	أعمال التكمية للواجهات الخارجية بمسدة كسر الرخام الملون	٢٤/٢١
	١٥٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠	٣١٦٠٠٠٠٠	٢م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عازلة للرطوبة من طبقتين (٢ × ٤ سم) .. ب - خرسانة عادية لكافة الميول بالسطح ٤ سم ج - طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين المبثوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييك كسر حجر بلدي ٣٠ × ٢٠ × ٣ سم.	٥ / ١٧ ٣ / ٢٢ ١ / ٢٢ ٢ / ٢٠
	٢٥٩٤٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٦٤٠٨٥	٢٤٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٢م	طبقة عازلة للرطوبة سمك ٤ سم طبقتين من لفائف البتومين المعقوة بالزيت البوليستر لحامات الألواح الطرية	١ / ٢٢
	٠٠٠٠	٥١٦٢١٠٠٢	٢٢٠٠٠	٠٠٠٠	٢٣٤٦٠٤١	٣٦٤٠٠٠٠	٢م	طبقة عازلة للحرارة رأسية من البوليسترين المبثوق	٧ / ٢٢
	١٤٠١٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٤٢٧٧٢١٠٠٢					اجمالي الصفحة :		

المعتمد على مطابقه الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
مستخلص جاري رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ
مستخلص جاري رقم (٣٣) عن شهر جمادى الثانية لعام ١٤٤٢ هـ
إدارة شئون المباني

المهندس المشرف
م / والائل سيد
مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المدرع

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (8)

الجمهورية العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	ريال								
						الاصال الاعيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع				
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دعانات بلاستيكية ربع اماع للموائط الداخلية ناصية الملمس	2 / 23	
	0.00	232056.00	22.00	0.00	10548.00	13520.00	2م	دعانات بلاستيكية (رشة امريكية) للموائط الداخلية واستقف الطرقات خضنة الملمس	4 /23	
	0.00	3300.00	22.00	0.00	150.00	9140.00	2م	دعانات بلاستيكية (رشة امريكية) لاشقف والطرقات ناصية الملمس	4 /23	
	0.00	107000.00	500.00	0.00	214.00	312.00	2م	شبابيك الومنيوم مختلف سكرت حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	1/2 /26	
	0.00	66000.00	2200.00	0.00	30.00	120.00	2م	إضاءة سماوية	ج 2 /26	
	0.00	332150.00	650.00	0.00	511.00	640.00	2م	شبابيك الومنيوم زجاج مزوج متنج (6-12م)مركب بالصلصول والقراعات الدراسية والغرف الادارية	3 /26	
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	ابواب الومنيوم حسب النموذج والابعاد الموضحة فى المخططات	1 /26	
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	نوافذ من شرائح الحديد المجلفن او المنيوم كاسرات	6 /26	
	0.00	36600.00	300.00	0.00	122.00	192.00	2م	توريد وتركيب مصبغات حديدية	1 /27	
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	مط	سلم بحارى لخزان المياه	2 /27	
	0.00	500000.00	1000.00	0.00	500.00	696.00	2م	ابواب مخدنية جوفاء حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	6 /27	
	0.00	1277106.00						اجمالي الصفحة :		

المهندس المشرف

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات بالمخططات

مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المرحوم
1442/06/24 هـ

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 م

مدة تنفيذ العملية :

2688376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (9)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	36540.00	630.00	0.00	58.00	2م	باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء	8/27
	0.00	8640.00	450.00	0.00	19.20	2م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	9/27
	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مط	زاوية حديد مقنن 5*50 سم	11/27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	2م	صاج بقلارة لغطاء مجارى الكابلات	12/27
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مط	حاجز مواسير حديد مجنن	34/27
	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بالسطح الاخير	1/28
	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بساحة تجمع الطلاب	1/28
	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	عدد	توريد وتركيب سيورات حائطية	2/28
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	2م	لوحات اعلانية من الواح الفلين الطبيعي	7/28
	7250.00	58000.00	145.00	50.00	400.00	2م	توريد وتركيب سقف مستطارة من بلاطات معدنية مخرمة حسب المخططات	14/28
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	عدد	لوحات ارشادية	21/28
	7250.00	103180.00					اجمالي الصفحه :	

الاصال الاعيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع




مدير إدارة شئون المباني

م. فهد بن عبد المنعم

المهندس المشرف

م. والاس

(1) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)



م. فهد بن عبد المنعم

م. والاس

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (10)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية :

90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية :

26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة :

1442/06/24 هـ



مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للنبات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	2م	الاعمال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع	21 /28
	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	16.00	م.ط	كوبسة من النج اس المطلى بالكروم بدورة مياه المعاقين	57 /28
	0.00	90000.00	180.00	0.00	500.00	580.00	م.ط	درزين من الامتلائس متبيل مع القوائم مع الزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين وبارتفاعات مختلفة وحسب المخططات	58 /28
	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	260.00	2م	توريد وتركيب قواطع داخلية للحمامات من مادة الفينوريك طبق للمخططات	65 /28
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد غرفة غاز من الشبك بابعاد (2.5*3*3)	68 /28
	0.00	90000.00						اجمالي الصفحه :	



(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد بن عابد المدع

م / وليد السيد



١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٩٠+٢٤٠ + ٩٠٠+٣٦٠ يوم


مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤٢/٠٦/٢٤ هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (11)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	62560.00	920.00	0.00	68.00	80.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	1 / 1 / 2
	0.00	13800.00	1380.00	0.00	10.00	20.00	عدد	مرحاض أفقي (كمدتيان) محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	3 / 1 / 2
	0.00	104910.00	1345.00	0.00	78.00	124.00	عدد	حوض غسيل أبدي من الرخام الطبيعي باللون الصلارب	7 / 1 / 2
	0.00	41400.00	4140.00	0.00	10.00	20.00	عدد	حوض غسيل أواني من الصلب	12 / 1 / 2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	96.00	2م	مرآة بلور بلجيكي درجة أولى تركب فوق المغاسل	14 / 1 / 2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	100.00	عدد	حمامة ملاين مزودة من النحاس	16 / 1 / 2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حمامة مناشف من الكروم بدورة المياه بالانارة	17 / 1 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (75سم) فتحة (5)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (أبوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	180.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 أبوصة) جدول (80)	1 / 2 / 2
	0.00	222670.00					اجمالي الصفحه :		


الأعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / والي سيد



مشتري شركة إنشاء الجوزيسر والبناء
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (12)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.50 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (32 سم) فئة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (25 سم) فئة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	200.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3/4 بوصة) جدول (80) مع العزل والسحابين البرونز	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1 بوصة) جدول (80) مع العزل والسحابين البرونز	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	300.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.25 بوصة) جدول (80) مع العزل والسحابين البرونز	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	240.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.5 بوصة) جدول (80) مع العزل والسحابين البرونز	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (2 بوصة) جدول (80) مع العزل والسحابين البرونز	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	60.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3 بوصة) جدول (80) مع العزل والسحابين البرونز	1/2/2
	0.00	43512.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


المهندس المشرف

م/رائد سيد



مدير إدارة شئون المباني

م/فهد بن عبدالمجيد



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تأليذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيادة :



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (13)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	48300.00	138.00	0.00	350.00	360.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80) ملتصقة الحرف	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	100.00	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1 بوصة) جدول (80) توائم الحرف الرأسية	5 /2 /2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	80.00	م ط	مواسير حديد مجلفن قطر (1.5 بوصة) جدول (80)	5 /2 /2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس سكينية برونز قطر (1.00) بوصة	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	4.00	عدد	محبس سكينية برونز قطر (1.00) بوصة لغرفة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس سكينية برونز قطر (0.75) بوصة المقصف	7/2/2
	3240.00	1620.00	81.00	40.00	20.00	20.00	م ط	مواسير p.v.c. "م 75 قطر خارجي) قفه 3	4/3/2
	0.00	9570.00	55.00	0.00	174.00	220.00	م ط	مواسير صرف وتهوية p.v.c. " قطر خارجي (3بوصة	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	380.00	م ط	مواسير صرف وتهوية p.v.c. " قطر خارجي 4بوصة	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير صرف وتهوية p.v.c. " قطر خارجي) بوصة6	4/3/2
	0.00	36200.00	362.00	0.00	100.00	116.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك وقطر مخرجه	6/3/2
	5480.00	135258.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مبنى مطابقة الاعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)
مشروع بمساحة الجزييرة للبناء
مشروع مجمع النوعية التعليمية
وادي الدواسر



مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / وائل سيد

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التوسعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	الإعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع								
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	4.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق المخططات	6/3/2
	2480.00	9920.00	310.00	8.00	32.00	32.00	عدد	جرجوري أو قمع زهر قطر طبقا للمخططات	9/3/2
	0.00	376.00	94.00	0.00	4.00	16.00	عدد	هواية لمامورة قطر (3 بوصة)	10 /3 /2
	0.00	880.00	110.00	0.00	8.00	12.00	عدد	هواية لمامورة قطر (4 بوصة)	10 /3 /2
	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	8.00	عدد	هواية لمامورة قطر (6 بوصة)	10 /3 /2
	0.00	11184.00	466.00	0.00	24.00	28.00	عدد	جالتراب من الفخار المزجج مقاس (15 × 10سم	12 /3 /2
	0.00	9417.20	3622.00	0.00	2.60	4.00	عدد	حنفية حريق خارجية قطر 2.5 بوصة	2/8/2
	0.00	23680.80	2277.00	0.00	10.40	16.00	عدد	حنفية حريق داخلية (1 بوصة) بالطرقات الداخلية	3 /8 /2
	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	36.00	عدد	سخان كهربائي للمياة سعة 50لتر	3/8/2
	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	28.00	عدد	سخان كهربائي للمياة سعة 80لتر	4/8/2
	0.00	11592.00	1449.00	0.00	8.00	8.00	عدد	غرفة تنقيش المحابس 0.60×0.60 متر	6/8/2
	0.00	40000.00	10000.00	0.00	4.00	4.00	عدد	مجموعه مكونه من اثنين خزان على من بولى التلين سعة 3م4	7/8/2
	2480.00	108136.00					اجمالي الصفحه :		

(1) موقع ساحة الاصحاب بالطور والطور (ساحة)

مدرسة بناء الجزيرة شرق الدمام
مشروع مجمع النويجى التعليمي
وادي السد والسد التعليمي

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرحم

٤ / وال سيد

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (15)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	10000	0	0	4	عدد	اسطوانة غاز سعة 450 لتر محمل التمددات وا	7/8/2
	0.00	69000.00	34500	0.00	2	4	عدد	مجموعة مضخات مكونة من عدد(2) مضخة تصرف كل منها 15م ³ /ساعة للسقا عند ضغط 3 بار مع إنشاء غرفة الطلمبات (إحداها احتياطية)	1/5/2
	0.00	62100.00	31050	0.00	2	4	عدد	مضخة مياه الحريق الكهربائية تصرف (5م ³ /ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	2 / 5 / 2
	0.00	12420.00	6210	0.00	2	4	عدد	مضخة التحويل لمياه الحريق كهربائية تصرف (5م ³ /ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	3 / 5 / 2
	0.00	0.00	4830	0.00	0	4	عدد	مضخة غاطسة للزح المياه بغرفة الطلمبات تصرف 5لتر/ثانية وقدره رفع 1.00 أبار	6 / 5 / 2
	0.00	0.00	2622	0.00	0	4	عدد	جميع توصلات المياه وملحقات الخزانات الأرضي	7/5/2
	0.00	0.00	2622	0.00	0	4	عدد	تمديدات 3 بوصة لمياه الخزان بعربات نقل المياه	10/5/2
	0.00	0.00	4140	0.00	0	4	عدد	تمديدات 3 بوصة بمعداد لمياه الخزان بمياه البلدية	11/5/2
	0.00	143520.00					اجمالي الصفحه :		

لمجلس منطقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ
مشروع : مجمع التويصة التعليمية للبنات
مقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
إدارة شئون المباني
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / محمد بن خالد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله العبدوي

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (16)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الاعمال الكهرومائية للمشروع	
	153069.00	24864.00	259.00	591.00	96.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (20*4) من شرائح الالمنيوم	3/1/3/3
	0.00	20979.00	259.00	0.00	81.00	88.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (20*4) من شرائح الالمنيوم مزود ببطارية وشاحن ظاهريه بالشقف	3/1/3/3
	0.00	2024.00	253.00	0.00	8.00	28.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (20*2) بنظام بلاستيك اويل من النوع المثبت بالشقف	1/2/1/3/3
	1380.00	4140.00	345.00	4.00	12.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100 وات/220 فولت) ومزودة بشبك تلك المحمية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	2000.00	250.00	0.00	8.00	232.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بمحاكن محلي شاملة المواسير والأشلاك	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	112.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بالطوارئ مزودة ببطارية وشاحن	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بمحاكن محلي مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل 3 ساعات	3/5/1/3/3
	0.00	12096.00	288.00	0.00	42.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) بنظام من الأويل الابيض تركيب غاطسة بالشقف المستعار للحمات ملحة للطرية والغبار	1/5/1/3/3
	154449.00	66103.00						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف
محمد بن حنكة النوسري



(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدرسة بنى الجوزيرة
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد واسد

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلبة :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة الصلبة :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع التويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (17)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الإعمال الكهربائية للمشروع	
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (3*40*40) بمعاكس معننى من النوع المثبت بالسقف	3/6/11/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (3*40*40) بمعاكس معننى من النوع المثبت بالسقف مزود ببطارية والشاحن	6/1/3/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة أسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركيب بالمنور	8/1/2/3/3
	400.00	2400.00	100.00	4.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة 50 وات	5/1/2/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	ثريا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة أسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 100 وات شاملة المراسير والأسلاك والمقابس	4/5/3/3
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	96.00	عدد	كشاف ميتال هاليد 150 وات بذراع يوجه لأسفل شامل تركيب المراسير والأسلاك والمقابس	19/5/3/3
	400.00	7515.00						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف
محمد بن حمد التوسري



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الملاح

المهندس المشرف
محمد بن حمد التوسري



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الملاح

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوح المقاول

شركة بنى الجيزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويصة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (18)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الاعمال الكهربائية للمشروع	
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	116.00	عدد	وحدة إنارة الطوارئ الأستر شاذية (خروج) (قوة 1×8واط)	2 /6 /3/3
	2800.00	2800.00	100.00	28.00	28.00	28.00	عدد	مفتاح مفرد لأغراض الإنارة 10 أمبير	1/17/1/3
	0.00	12000.00	100.00	0.00	120.00	236.00	عدد	مفتاح مزدوج لأغراض الإنارة 20 أمبير	2/17/1/3
	37720.00	1840.00	230.00	164.00	8.00	8.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شياك ثنائي القطب سعة (30 أمبير / 220 فولت)	1/14/3/3
	36000.00	52560.00	180.00	200.00	292.00	292.00	عدد	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية 13 أمبير-220ف نور قطبين وقطب أرضى شاملة جميع التثبيتات من مواسير وأسلاك	10/14/3/3
	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	428.00	عدد	بريزة عادية سعة 15 أمبير-220ف	11/14/3/3
	0.00	5796.00	161.00	0.00	36.00	84.00	عدد	بريزة عادية سعة 15 أمبير-220ف تركيب بهوار مخرج جهاز العرض المرئي	11/14/3/3
	76520.00	74996.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرجات والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حكيم الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الممدود



مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

هـ 1442/06/24

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (19)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال		ريال				الإصال الكهربائية للمشروع		
	10250.00	10000.00	250.00	41.00	40.00	40.00	عدد	بريزة قوى للأغراض العادية 13 أمبير-220 من النوع الذى يتركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التمديدات من مواسير وأسلاك	15/14/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	200.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 30 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكييف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	132.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 20 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكييف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	2208.00	460.00	0.00	4.80	8.00	عدد	جرس كهربائى للطلبة بطاسة قطرها (15 سم)	17/3/3
	0.00	600.00	100.00	0.00	6.00	8.00	عدد	زر ضاغط الجرس	17/3/3
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	7.20	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	2.40	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 80 أمبير	2/6/18/3/3
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	9.60	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 125 أمبير	7/18/3/3
	10250.00	76840.00						اجمالي الصفحة :	

الحاصل الكهربائى للشروع



(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / محمد بن حنكة الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المصعب



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/06/24 هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8400.00	3500.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 160 أمبير	8/18/3/3
	0.00	96000.00	40000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 630 أمبير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 800 أمبير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أمبير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	96.00	عدد	مخرج تغذية لطلولات المختبر (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	م.ط	كيل نحاس ثرمولانتيك مفرد مقاس (2م6×1) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	240.00	م.ط	كيل نحاس ثرمولانتيك مفرد مقاس (2م25×1) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	100.00	م.ط	كيل نحاس مسلح مقاس (35×4م2)	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كيل نحاس ثرمولانتيك مفرد مقاس (35×1م2) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسر



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد العزيز

مركز تنمية بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (21)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.مط	كل نحاس مسلح مقاس (2م 50×4)	3/4/23/3/3
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.مط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (2م 50×1) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.مط	كل نحاس مسلح مقاس (2م 70×4)	4/4/23/3/3
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.مط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (2م 70×1) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.مط	كل نحاس مسلح مقاس (2م 95×4)	5/4/23/3/3
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.مط	كل نحاس مسلح مقاس (2م 120×4)	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفافية حريق بوردية كيماوية جافة سعة (6كجم)	1/26/3/3
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قطب أرضى عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض منابع الصواعق مسافة لا تقل عن 20 متراً	25/3/3
	0.00	39740.00							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف
محمد بن حكيم التومري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

مشروع مبنى بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السدواس

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (22)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								الاعمال الكهربائية للمشروع	
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	طلية أرضية للحاسب الألى تحتوي على 2 بريزة قوى 13 أمبير/ 220 فولت ذات قطبين وقطب أرضى وعدد 2 مخرج RJ 45	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق ثلثى أكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	17250.00	17250.00	0.00	1.00	4.00	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	1/31/3/3
	0.00	61780.80						اجمالي الصفحة :	

اجمالي الصفحة :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرك
م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المبرك

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٩٠+٢٤٠ + ٩٠٠+٣٦٠ يوم

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال

اجملي قيمة العملية :

١٤٤٢/٠٦/٢٤ هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (23)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
								الاعمال الالكترونية المشروع	
	0.00	0.00	4370.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مقسم اتصالات هاتفى سعة (8/3) خط رقمى قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	4.00	عدد	جهاز مامور بشاشة وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص	5/1/1/4/4
	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	40.00	عدد	جهاز هاتف رقمى بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز مامور للبرمجة	2/1/1/4/4
	0.00	5100.00	250.00	0.00	20.40	68.00	عدد	وحدة انارة طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	104.00	عدد	جهاز هاتف عدلى بدون شاشة	2/2/1/4/4
	14940.80	1288.00	322.00	46.40	4.00	4.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيكى ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبل 0,6 ملم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	40.00	عدد	سماعة إتجاهين قدرة 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00	6000.00	300.00	12.40	20.00	20.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للقاء والسعر شامل التمديدات من مواسير وأسلاك شيلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	لاقط صوت قائم مع المخرج والتمديدات	6/1/1/2/4
	18660.80	12388.00						اجمالي الصفحه :	

الاعمال الالكترونية للمشروع

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرحوم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/06/24 هـ


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حامل أرضى لاطئ	6/1/12/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومدخل لاطئ صوت مع الكرايل من الجهاز للخروج	4/3/12/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكتشف غاز يركب في المعمل بمحس من النحاس وشبك معدني	5/1/1/5/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكتشف دخان ضوئي	3/1/1/5/4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكتشف حراري ضوئي	4/1/1/5/4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/1/5/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة إنذار في نظام إنذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل ملابزم من تمديدات من الكاشف للوحة	1/1/1/5/4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وحدة إنذار يدوي بكاسر زجاجي	6/1/1/5/4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس إنذار حريق	7/1/1/5/4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرحع





المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (33) عن شهر جمادی الثانیة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (25)

ملاحظات	مستحقات المقابل		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
	0.00	80000.00	50000.00	0.00	1.60	4.00	عدد	شبكة حاسب الى وملازم توصيلها بالبروجيكتور والسيورة الذكية طبقا للمخططات والسعر يتصل عمل كل ملازم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية بتأوعها المختلفة	1/6/4
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	172.00	عدد	فيش مائك RJ 11	3/1/14/4
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	سويتش بور د 48 مخرج	1/6/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	12.00	عدد	سويتش بور د 24 مخرج	1/6/4
	0.00	32000.00	20000.00	0.00	1.60	4.00	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السيورة ومخرج بالسقف) وبجوار كل مخرج RG45 يركب فيش 13 أمبير 220 فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بور د 48 مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التفتيش اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبور د والمخارج بالغرفة عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	1/8/4
	0.00	112000.00						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة (1)

مقدون

المستند المثالي

1943

11-24-50

المجلس الوطني

المجلس الوطني


تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/06/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الاصال الالكترونية المشروع									
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	320.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة (380v/3ph) من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	8.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 36000 و ح ب / ساعة (380v/3ph) من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	24.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 و ح ب / ساعة (380v/3ph) من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	120.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (150 قدم³)	1/1 /3 /4 /5
	7920.00	7200.00	600.00	13.20	12.00	12.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (200 قدم³)	1/1 /3 /4 /5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	20.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (263 قدم³)	1/1/3/4/5
	0.00	3360.00	700.00	0.00	4.80	24.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (461 قدم³)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مرحلة طرد مركزية (1137 قدم³)	2/2/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	184.00	عدد	مرحلة ستية قطر 142 سم	1/1/4/4/5
	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	8.00	عدد	مبرد مياه شرب ذو الغزان والصنوبرين سعة (20 جالون / ساعة) (0.5 حصان)	1/1/5/5
	7920.00	13290.00	اجمالي الصفحه :						

(1) مدى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مهندس المشاور
مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المبرك

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/06/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند					
				زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال						كميات الاعمال للتدبير المنزلي	
	0.00	9750.00	75.00	0.00	130.00	240.00	2م	بلاط سير اميك للارضيات متبغ للانزلاق ومقاوم للاحماض بابعاد(30*30*0.9 سم) لصلابة التدبير المنزلي	20/5هـ
	0.00	20400.00	85.00	0.00	240.00	400.00	2م	بلاط سير اميك للحوائط بابعاد(30*40*0.9 سم)	21/7
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	88.00	م.ط	توريد وتركيب درابو اليوب مطبخ سفلية من الالمنيوم مساكاة القطاعات 2م للتدبير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواب من الرخام الصناعي سمك 2م ومحمل عليها احواض الغسيل من الالمنيوم مع الخلطات والتحديدات	28/69
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	72.00	م.ط	توريد وتركيب درابو اليوب علوية من الالمنيوم مساكاة القطاعات 2م للتدبير المنزلي والخدمة وكل ما يلزم علي ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد والتدبير	28/70
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	8.00	عدد	توريد وتركيب موثق ذي اربعة عيون وفرون يعمل بالكهرباء طبقا لاجهد ونذبة المنطقة حسب المواصفات ومحمل علي السمر تركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الالمنيوم ستيلل وجميع التمديدات اللازمة وكل ما يلزم	28/71
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب ثلاثة لحفظ الاطعمه حجم (36 قدم3) علي ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتدبير	28/72
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفلية حريق بوردية كيميائية جافة سعة 6كجم	3/3/26/1
	0.00	30150.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأوصال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون المباني
أحمد بن عابد المدرع
إدارة شئون المباني
وادي الدواسر 28230

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ الصلية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/06/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	3م	خرسانة مسلحة الهيكل العام حسب المخططات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	2م	مباني سمك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	2م	مباني سمك 20 سم غير مغرول	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	2م	مباني بلك اسمنتى سمك 20 سم يحول حراري للوحدات الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخام (3*30*30 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	2م	اصصال بلاط سيراميك للارضيات بهيكل (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	2م	اصصال بلاط بورسلان للارضيات ملتح للارض لاقى بهيكل (40*40*1.2 سم)	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	م.ط	كمرة السلام الداخلية القائمة والثامنة وخام جرنيت وعرض (30 سم)	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	2م	بياض تشقطن (البسة) للوحدات الداخلية وحوادث الطرقات والقائه الداخلي	21/2
	0.00	2700.00	30.00	0.00	90.00	150.00	2م	بياض تشقطن (البسة) للوحدات الخارجية "لوجهات" (دراري +مغلور)	21/2
	27187.65	112790.48						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف

م / وائل سيد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المدرع

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ
مجمع التويعمة التعليمي للبنات
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360

مدة تأليفه الصلبة :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة الصلبة :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (29)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	2م	دعقات بلاستيكية مقاومة العوامل الجوية - ترشة أمريكية خارجية بطارون المطرور (دراوي وملون)	21/5
	0.00	7303.80	70.00	0.00	104.34	120.00	2م	بلاط سراميك الحوائط مقاس (25*32*0.8 سم)	21/7
	0.00	40000.00	100.00	0.00	400.00	600.00	2م	أعمال التأسيس للواجهات الخارجية بمساحة كسر الرخام الملون ومونة ملونة بواسطة المسطرين مسقة 8سم حسب مواصفات الشركة المصنعة ويشمل التنفيذ طبقة بطلاء استيعابية مع الطرشة اسفلها حسب مواصفات الوزارة على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ	21/24
	0.00	15000.00	120.00	0.00	125.00	150.00	2م	بند تطيب السطح الأخضر ويكون من : أ- طبقة عزلة الخرطوب من طبقتين (2*2سم). ب- خرشة عذبة لثقة السور بملصق أسود. ج- طبقة - د. رمل. هـ. بلاط موازي كسر 30*30 سم حصر بندي 30*30 سم	22/3 22/4 22/1 20/2
	1320.00	7260.00	22.00	60.00	330.00	330.00	2م	دعقات بلاستيكية "ترشة أمريكية" - الحوائط الداخلية وجوانب الطرقات والقائه الداخلي " ناصعة اللامس"	23/4
	0.00	2134.00	22.00	0.00	97.00	135.00	2م	دعقات بلاستيكية "ترشة أمريكية" - لانسف الداخلية ولسف الطرقات " خضنة اللامس"	23/4
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3.00	2م	شباكك التروتم شفاف مكرورت حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	26/2
	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	12.00	2م	شباكك التروتم ذو زجاج مزدوج مثاق (6-12 سم) تركيب بالقسور والارتفاعات الدراسية والارتفاع (الإدارية حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	26/3
	1320.00	71697.80						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شؤون المباني
م. قاسم بن عبد المرحع
1442/06/24 هـ

المهندس المشرف

م / فواز سيد

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مشركتي بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي السد واسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العملية :

هـ 1442/06/24

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (30)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم


إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب مصبكات حديدية أو حديد مشغول	27/1
	0.00	7000.00	1000.00	0.00	7.00	27.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارات والدهان	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	2م	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة	28/27
	0.00	7000.00							

اجمالي الصفحة :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)




مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المطلب

التفويض المرفوف

م / والى سيد

مطلوب المقاول



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (31)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
	0.00	1380.00	1380.00	0.00	1.00	3.00	عدد	مرحاض الفرجي "compination" محمل عليه تمديدات الصرف والتقنية	2/1/3/1
	0.00	2690.00	1345.00	0.00	2.00	3.00	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	2/1/7
	0.00	4140.00	4140.00	0.00	1.00	3.00	عدد	حوض غسيل اولي من الصلب"المتنقل سفلي" مع توريد وتركيب	2/1/12
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	3.00	2م	لوالب مطليه من الالمنيوم اسفله	2/1/14
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مرآة بالور باجويكي درجه اولي تركب فوق المغسل	2/1/16
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	90.00	م.م	حماة ملاصق مزودة من النحاس	2/2/1
	0.00	518.00	259.00	0.00	2.00	3.00	عدد	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (32م) 5	2/2/6
	0.00	392.00	196.00	0.00	2.00	3.00	عدد	محابس سكبكية برونز قطر (ابوصة)	2/2/6
	0.00	747.00	747.00	0.00	1.00	3.00	عدد	محابس سكبكية برونز قطر (ابوصة) لفرقة الحارس	2/2/7
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	15.00	م.م	دش كامل بخلاط ذو جودة عالية	2/3/4
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	6.00	عدد	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (63م) 3	2/3/6
	0.00	10953.00						سيفون ارضية بلاستيك مزود بغطاء تسليك وغطاء مخرجه طبقا للمخططات	
	0.00							اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مطلوب المقاول

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عابد المرع

م / وائل سيد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية:

اجمالي قيمة العملية:

تاريخ الزيارة:



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (33) عن شهر جمادی الثانیة لعام 1442 هـ

صفحة رقم (32)

وزارة التعليم
المملكة العربية السعودية

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

[illegible]

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة) (1)

م / محمد أسامة
مندوب المقاول

مشروع مجمع النويضة التعليمية
وادي السد واسر

المهندسين المشرفين

م. / وائل مسيد

مدیر اداء شغل: المصطفى

م / فهد بن عابد المدرعي

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة الصلية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع التويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (33)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								كميات الاعمال الكوبريتية(النموذجية) سكن الحارس	
	0.00	1310.40	288.00	0.00	4.55	9.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سفلية كدره (1*40)وات بناتشر للحدود من شرايح الانشيويم	2/4/13/3
	0.00	531.30	253.00	0.00	2.10	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سفلية كدره (2*20) وات بخشاء بلاستيك اوبال من النوع المثبت بالسقف درجة حماية44	1/2/13/3
	0.00	1465.10	299.00	0.00	4.90	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سفلية كدره (2*40) وات بناتشر للحدود من شرايح الانشيويم	2/5/13/3
	0.00	362.25	345.00	0.00	1.05	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة كدره (100وات/ 220 فولت ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات	7/1/23/3
	0.00	483.00	230.00	0.00	2.10	6.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيداك ثنائي القطب سمه (30 امبير / 220 فولت	1/14/3/3
	0.00	1014.30	161.00	0.00	6.30	33.00	عدد	بريزة قوي مفردة الاخر ارض العادية سمه (13 امبير 220/ فولت	10/14/3/3
	0.00	6624.00	3680.00	0.00	1.80	3.00	عدد	لوحة توزيع فرعية بتقاطع عومى سمه 80 امبير	2/6/18/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مظليه حريق بوذره كيميائيه جالطه سمه 6 كجم	1/26/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مظليه حريق ثاني اكسيد الكربون سمه6كجم	2/26/3/3
	0.00	11790.35						اجمالي الصفحة :	

كميات الاعمال الكهربائية (التمودجية) سكن الحارس

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)



مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عابد المدري

المهندس المشرف
م / محمد بن حكيم الدوسري

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع التويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

أ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ الصلية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة الصلية :

أ 1442/06/24

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (34)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال								
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	6.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار /بارد قدرة تبريد 24000 و.ج.ب /ساعه) من النوع الكاست بكلفة ما يلزم من توصيلات وتجهيزات	2 /3 /2 /5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (150 قدم 3/4	1/1 /3 /4 /5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (300 قدم 3/4	1/1 /3 /4 /5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	6.00	عدد	مروحة سقفية قطر (143 سم	1/1 /4 /4 /5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مبرد مياه شرب نو القارورة سعة (5جالون	2 /5 /5
	0.00	9675.00					اجمالي الصفحه :		


المهندس المشرف
م / محمد بن كند الدوسري



مدير إدارة شؤون المباني
م / فهد بن عابد المدرع

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مكتوب المقاول



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة الصلية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (35)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	أعمال حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لأعمال	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	اعمال ردم وتسويات الموقع	3/ 1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	اعمال حفر اساسات المباني	1/ 2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	اعمال خرساته عادية	2/ 2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	اعمال خرساته مسلحة للاحسانات	3/ 2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عازله للزطوبه اسفلت سمك 2سم	6/ 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طوب رصف مترابط انتر لوك	14/ 4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عازله دهان وجبين بتومين	3/ 5
	70774.30	242600.60						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني




م / فهد بن عابد المدرك

المهندس المشرف

م / والي سيد

مستخلص المقاول



مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
وادي الدواسر

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة		المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
			ريال	ريال						
							ريال	ريال		
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	100.00	م.ط	كسوة السلام الداخلية القائمة والتلمية رخام جرانيت وعرض التاييم30سم	8 /20	
	0.00	1710.00	180.00	0.00	9.50	40.00	2م	ترابيع اسفلت السلام وارضيات الداخل من الرخام الجرانيت بإبعاد (2*40*40سم	9/20	
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	كوتتر تخدم (مخضدة مثنية بالجار) من الرخام الطبيعي لجلسة شبك المناولة بالبرقية عرض 50 سم	11 /20	
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	40.00	2م	توريد وتركيب ارضيات خشب ابرو لزوم ارضية الممرج	14 /20	
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	650.00	2م	أرضية صناعية مزدوجة من حبيبات المطاط والبولي يورثين حسب المخططات والمواصفات	20 /20	
	10722.00	21250.00	25.00	428.88	850.00	850.00	2م	بياض تخفيض لياسه للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقناء الداخلي	1/2 /21	
	9450.00	900.00	30.00	315.00	30.00	30.00	2م	بياض تخفيض لياسه للحوائط الخارجية واجهات (دروي ومناور)	2/2/21	
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	2م	دهانات بلاستيكية مقاومة للوسائل الجوية - رشة امريكية خارجية باللون المطلوب - التوجيهات(دروي ومناور)	5/21	
	0.00	6720.00	70.00	0.00	96.00	320.00	2م	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (25 * 33 * 0.8 سم	7 /21	
	0.00	85000.00	100.00	0.00	850.00	950.00	2م	اعمال تغطية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	24 /21	
	20172.00	115580.00						اجمالي الصفحه :		

اجمالی الصفحه :

مديرية الزراعة والري
مجمع النويجعة
وادي السد واسم / محمد اسامة

المهندس المشرف

م / وائل مسيد

ملفوظات آية الله العظمى

م/ فهد بن عابد المدرع

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ الصلبة :

ريال 26883376.32

اجملي قيمة الصلبة :

هـ 1442/06/24

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ


صفحة رقم (40)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	1435.20	299.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قذرة (2*40)وات بناتشر للضوء من شرائح الالمنيوم	2/5/13/3
	0.00	621.00	345.00	0.00	1.80	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بقاعدة واطار واللمبة قذرة (100وات/220فولت ودرجة الحماية44)	7/1/2/3/3
	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	22.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية سقفية لاضاءة جوارب الصالة	4/5/3/3
	0.00	3974.40	828.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بالسقف وبه لمبة ميتال هالايد 150 وات	6/5/3/3
	0.00	5273.40	517.00	0.00	10.20	34.00	عدد	كشاف ذو لمبة هالوجين (500وات/220فولت ودرجة الحماية44)	1/7/3/3
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	4.00	عدد	كشاف ذو لمبة ميتال هالايد (400وات/220 ودرجة حماية55)	8/12/3/3
	0.00	276.00	460.00	0.00	0.60	2.00	عدد	وحدة انارة طوارئ قذرة 8*1 وات	1/6/3/3
	0.00	276.00	230.00	0.00	1.20	4.00		مفتاح تشغيل وحدة تكييف طراز شيك ثنائي القطب سعة 30 امبير /220 فولت	1/14/3/3
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة 30 امبير /220 فولت مزود بللمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	1/14/3/3
	0.00	3284.40	161.00	0.00	20.40	68.00	عدد	بريزة قوي للأغراض العادية سعة 13 امبير /220 فولت	10/14/3/3
	0.00	15430.20						اجمالي الصفحة :	



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المبرع

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري

مشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات : مقبلة
مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المبرع
وادي الدواسر - مسقط رأسه

١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

٩٠+٢٤٠ + ٩٠٠ يوم

مدة تنفيذ العملية :

٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال

اجمالي قيمة العملية :

١٤٤٢/٠٦/٢٤ هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النووية التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ


صفحة رقم (41)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة 100 أمبير ومركب داخل علية مقفلة وملائمة لنفذ الرطوبة والجدار ويحده حامية عالية من النوع الذي يتركب خارج المبنى ولتركب بجوار وحدات التكييف الخارجية	14/11/15/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة 150 أمبير ومركب داخل علية مقفلة وملائمة لنفذ الرطوبة والجدار بدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يتركب خارج المبنى ولتركب بجوار وحدات التكييف الخارجية	15/11/15/3/3
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالحائط سعة (3*125 أمبير)	7/18/3/3
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	لوحة توزيع صومعية سعة 400*3 أمبير	2/1/19/3/3
	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	45.00	م.ط	كل ترمولاستيك (xlpe/pvc) مقاس (35*4) مم 2	2/4/23/3/3
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م.ط	كل ترمولاستيك (xlpe/pvc) مقاس (50*4) مم 2	3/4/23/3/3
	0.00	8004.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)



المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
محمد بن عبد العزيز
م / محمد بن عبد العزيز

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية :

90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية :

26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة :

1442/06/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	5.00	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	6.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كبل ذو أربعة أطراف مقاس 0.6 مم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	10.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للقاء	7/1/1/2/4
	0.00	805.00	805.00	0.00	1.00	2.00	عدد	عمود صوتي 24 وات المظلة	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقات	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوت مكثفي مع كبل طوله 5 متر	4/3/1/2/4
	0.00	86.40	288.00	0.00	0.30	3.00	عدد	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/1/2/4
	0.00	1966.50	345.00	0.00	5.70	19.00	عدد	مكتشف دخان	3/1/1/5/4
	0.00	103.50	345.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مكتشف حراري صوتي	4/1/1/5/4
	0.00	3251.20						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المختص

مستخلص

م / محمد بن حمد الدوسري

م / فهد بن عبد الله

مدير إدارة شئون المباني

شركة نماء الجبوري/مكتب البناء

مستخرج مستخرج شريعة من المقاولات

وادي السند والاسم

وادي السند والاسم

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	609.50	6095.00	0.00	0.10	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 30000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الكاسيت	2/3/2/5
	26000.00	4000.00	4000.00	6.50	1.00	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 18000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	2/3/2/5
	270500.00	10000.00	5000.00	54.10	2.00	2.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد 24000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	2/3/2/5
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT) (BACKAGE) ذو قدرة 12.5 طن ومعدل تصريف الهواء 5400 قدم 3/دقيقة سخان كهربائي للتدفئة 30 كيلو وات بكفاءة لوازيمها وملحقاتها	2/2/2/5
	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	2.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	2/2/2/5
	0.00	180.00	600.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مروحة طرد تركب بالقبلك او الحائط (200قدم3/د	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية(300قدم3/د	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (400 قدم3/د	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (714 قدم3/د	2/2/3/4/5
	296500.00	14789.50					اجمالي الصفحه :		

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ
م / محمد بن عبد الواسع
م / محمد بن عبد الواسع

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المرح

ملاحظات	مستحقات المقابل		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
البند المستحقة									
	0.00	688000.00	100.00	0.00	6880.00	6881.6	2م	أسقف من بلاطات جبسية ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28
	0.00	175500.00	450.00	0.00	390.00	1300	م.مط	كل نخل مساج (CU/XLPE/PVC/STA) (2م 300×4) مقلن	10/5/23/3/3
	0.00	22050.00	147.00	0.00	150.00	500	م.مط	كل نخلن ثرموبلاستيك ملود (CU/PVC/Y/G) للتأريض مقلن (300×4) م	13/7/23/3/3
	0.00	120000.00	400.00	0.00	300.00	1000	م.مط	كل نخلن مساج (CU/XLPE/PVC/STA) (2م 240×4) مقلن	9/5/23/3/3
	0.00	13440.00	120.00	0.00	112.00	375	م.مط	كل نخلن ثرموبلاستيك ملود (CU/PVC/Y/G) للتأريض مقلن (240×4) م	12/7/23/3/3
	0.00	0.00	295000	0.00	0.00	4	عدد	ايصال التيرال الكهربائي وأختلاط للحدود وكثرة (1600 أمبير) عند جهد 400/230 فولت	34/3/3
	0.00	0.00	4000	0.00	0	4	عدد	مقسم إيصال هوائي رقمي 24/4 عند كل 400 لتوسمه	0.00
	0.00	85470.00	259.00	0.00	330.00	440.00	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت قدرة (20×4 وات) بخشاء أريال من النوع للقطب بالأسقف المستعار والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير وإسلاك ومقاطع وكافة ما يلزم لتنشيط الوحدة (الطرافات)	2/3/1/3/3
	0.00	75600.00	450.00	0.00	168.00	225.00	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت قدرة (20×4 وات) مع نظير ضوئي لوحي من الصلب متخمين ومطابقين ومطابقين للإضاءة بولاريت البيروكسي من النوع للقطب بالأسقف المستعار وتعليق الوحدة (60×60 سم) والسعر يشمل جميع التجهيزات المطلوبة لوحدة الإضاءة من مواسير وإسلاك ومقاطع وتعليق (لتركيب العنبر والتركيب والتمويل والمشتريات)	1/19/1/3/3
	0.00	1180060.00						إجمالي الصفحة :	

اجمالی الصفحه:

مفتوح
مشروع مجمع النويصر للسياحة
وادي السد واسد
مفتوح
مفتوح

م / محمد بن خالد الدوسري

م / فهد بن عايد المدرع
مدير الإدارة شئون المباني

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلابة :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة الصلابة :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التوحيعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (45)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	162000.00	270.00	0.00	600.00	960.00	عدد	وحدة إضاءة اسبوت لوت دائرية قدر (28*1 وات) غطسة بلسلف المستطيل	17/5/3/3
	0.00	1600.00	400.00	0.00	4.00	8.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية قدر (70 وات) مثيل هليو من النوع المقام للجار والسطح بدرجة حماية IP 64 والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومقلف ومقلف ومقلف (الدخول الرئيسي للدراسة)	18/5/3/3
	0.00	56250.00	450.00	0.00	125.00	200.00	عدد	وحدة إضاءة للورست قدر (20*4 وات) بنظام ألوان من النوع الفلوس بلسلف المستطيل بدرجة حماية (64) مقلم للجار والسطح والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومقلف ومقلف (التجهيزات)	18/1/3/3
	0.00	10560.00	220.00	0.00	48.00	96	عدد	وحدة إضاءة للورست قدر (20*1 وات) جداري بنظام من الألوان الأبيض تركب فوق الحرايا والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومقلف ومقلف ومقلف (التجهيزات)	11/1/3/4
	0.00	4800.00	150.00	0.00	32.00	64	عدد	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدر (100 وات 220 فولت) من النوع المقام للجار والسطح بدرجة حماية IP 44 والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير واسلاك ومقلف ومقلف ومقلف (الارة السطح)	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 40 أمبير (المقلفات و مضخة المياه)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	4	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير بخلفية ضوئية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	8	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 200 أمبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	1	عدد	لوحة توزيع 250 أمبير لمقلفات الصالة الرياضية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	560	م.ط	كبل لحمل مسطح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (150*4م) (التكييف الدور الثاني + الأول)	7/5/23/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	12	عدد	مكيف هواء طراز منقلص بارد لجار قدر تبريد 12000 و.ح.ب/ ساعة من النوع الجداري بكافة مايلزم من توصيلات وتجهيزات	
	0.00	299250.00	7500	0.00	39.90	133	عدد	مكيف هواء طراز منقلص (SPLIT) بارد لجار قدر تبريد 30000 و.ح.ب/ ساعة من النوع الجداري بكافة مايلزم من توصيلات وتجهيزات	2/3/2/6
	0.00	592720.00					اجمالي الصفحه :		إجمالي الصفحه : 11

مدير إدارة شئون المباني
محمد بن عبد المبرك

المهندس المشرف
محمد بن عبد المبرك

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ
وادي السد والناس
م / محمد سلامة

مشروع : مجمع النويمة التطبيعية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (46)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند ريال	في حدود البند ريال	
	482337.90	4496974.50	صفحة رقم (1)
	40017.60	426500.00	صفحة رقم (2)
	14000.00	270600.00	صفحة رقم (3)
	0.00	91160.00	صفحة رقم (4)
	337837.80	2319451.00	صفحة رقم (5)
	7580.00	1247560.00	صفحة رقم (6)
	140194.00	1427721.02	صفحة رقم (7)
	0.00	1277106.00	صفحة رقم (8)
	7250.00	103180.00	صفحة رقم (9)
	0.00	90000.00	صفحة رقم (10)
	0.00	222670.00	صفحة رقم (11)
	0.00	43512.00	صفحة رقم (12)
	5480.00	135258.00	صفحة رقم (13)
	2480.00	108136.00	صفحة رقم (14)
	0.00	143520.00	صفحة رقم (15)
	154449.00	66103.00	صفحة رقم (16)
	400.00	7515.00	صفحة رقم (17)
	76520.00	74996.00	صفحة رقم (18)
	10250.00	76840.00	صفحة رقم (19)
	0.00	281852.00	صفحة رقم (20)
	0.00	39740.00	صفحة رقم (21)
	0.00	61780.80	صفحة رقم (22)
	1278796.30	13012175.32	اجمالي الصفحة

مدير إدارة شؤون المباني
م / فهد بن عبد العزيز
م / محمد بن عبد الواسع

المهندس المشرف
م / والي سيد
المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسع

مشاركتي ببناء المبنى المذكور في المخطط والالتزام
مشروع مجمع النويمة التطبيعية للبنات
وادي النواصر
م / محمد بن عبد الواسع

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

صفحة رقم (47)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأصيل
	زيادة عن البند ريال	في حدود البند ريال	
	18660.80	12388.00	صلحة رقم (23)
	0.00	60504.00	صلحة رقم (24)
	0.00	112000.00	صلحة رقم (25)
	7920.00	13290.00	صلحة رقم (26)
	0.00	30150.00	صلحة رقم (27)
	27187.65	112790.48	صلحة رقم (28)
	1320.00	71697.80	صلحة رقم (29)
	0.00	7000.00	صلحة رقم (30)
	0.00	10953.00	صلحة رقم (31)
	0.00	3103.50	صلحة رقم (32)
	0.00	11790.35	صلحة رقم (33)
	0.00	9675.00	صلحة رقم (34)
	70774.30	242600.60	صلحة رقم (35)
	3177727.30	380397.45	صلحة رقم (36)
	20172.00	115580.00	صلحة رقم (37)
	21000.00	420909.40	صلحة رقم (38)
	0.00	5380.00	صلحة رقم (39)
	0.00	15430.20	صلحة رقم (40)
	0.00	8004.00	صلحة رقم (41)
	0.00	3251.20	صلحة رقم (42)
	296500.00	14789.50	صلحة رقم (43)
	3622601.25	1661684.48	اجمالي الصلحة

شركة بناء الجزيرة للتعليم والمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبنات
وادي الدواسر / محمد اسلم
(مطابقة)

المهندس المشرف
م / وائل سيد
المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسر

مدير إدارة خيول المرافق
م / فهد بن خالد المربع
م / فهد بن خالد المربع

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 م

مدة تنفيذ الصنية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة الصنية :

1442/06/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (47)

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (33) عن شهر جمادى الثانية لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحققات المقاول	
	زيادة عن البند	في حدود البند
	ريال	ريال
	1278796.30	13012175.32
	3622601.25	1661684.48
	4901397.55	14673859.80
		19575257.35
		1836159.14
		17739098.21
		1772780.00
		19511878.21
		18773045.57
		0
		738832.64

مديرة إدارة شئون المباني	مهندس الكهرباء	مهندس الاشراف	مديرة المقاول
عائض بن مجلى ال	محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد
م/ فهد بن عايد الدوسري	م/ محمد بن محمد الدوسري	م/ وائل سيد	م/ وائل سيد

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر	مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر	مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر	مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال
عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال	عائض بن مجلى ال

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
(2) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتمادا
(3) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتمادا
(4) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتمادا
(5) تأمين غرفة الاشراف مؤمنة

مهندس الاشراف
مهندس الكهرباء
مهندس الاشراف
مهندس الكهرباء

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر